

## Košická Futbalová Aréna a. s.

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO: 47 845 660

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1636/V

---

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu Slovenskej republiky,  
sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež  
Stromová 1  
813 30 Bratislava 1

### Vec

Informácia o priebehu realizácie projektu stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

#### A/ Príprava územia:

zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, Košice  
zmluvný vzťah: Zmluva o dielo č.23/2017-CS uzatvorená dňa 26.5.2017  
+ dodatok č.1 a č.2 (ZoD)  
zmluvná cena: 476.944,81 € bez DPH  
zmluvný termín: začatie prác 01.04.2017  
ukončenie prác 30.11.2017

Predmet plnenia ZoD:

SO 00 PRÍPRAVA ÚZEMIA, I. Etapa  
SO 40.1.I SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, I. Etapa  
SO 40.2.I DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, I. Etapa  
SO 50.1 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, I. Etapa  
SO 50.3 PRELOŽKA VODOVODU DN 300  
SO 50.4 PRELOŽKA VODOVODU DN 150  
SO 60.3 PRELOŽKA VN na ul. Pri prachárni

Stavebné práce boli prevzaté Preberacím protokolom s ukončením preberacieho konania ku dňu 12.1.2018 okrem objektu SO 60.3 PRELOŽKA VN na ul. Pri prachárni, ktorý bol prevzatý bez väd a nedorobkov ku dňu 7.12.2017.

Dňa 12.12.2017 sa konalo kolaudačné konanie k SO 60.3 so šetrením na mieste stavby. Na kolaudačnom konaní neboli vznesené žiadne námietky voči jeho vydaniu.

Dňa 2.2.2018 sa konalo kolaudačné konanie k SO 00 so šetrením na mieste stavby. Na kolaudačnom konaní neboli vznesené žiadne námietky voči jeho vydaniu.

Na deň 15.2.2018 je zvolané kolaudačné konanie ostatných vodoprávných objektov (SO 40.1.I, 40.2.I, 50.1., 50.3, 50.4).

#### B/ Súvisiace stavby so stavbou KFA

1/ Košice, Pri prachárni - nové VN vedenie z ES Košice IV (nové prívodné VN vedenie pre stavbu KFA) - investor VSD, a.s.

- KFA a.s. s VSD a.s. uzatvorili zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy dňa 25.7.2017, v ktorej je záväzok úhrady pripojovacieho poplatku vo výške 84.323,20 € bez DPH

- dňa 9.8.2017 bolo VSD odovzdané pracovisko na stavenisku, ku dňu 30.11.2017 sú práce ukončené a pracovisko na stavenisku spätne odovzdané, pripojovací bod pre stavbu „KFA“ je zriadený.
- 2/ SO 80.1 - horúcovodná prípojka (HP) - investor Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice
  - ku dňu 30.11.2017 je horúcovodné potrubie uložené a zasypané, prípojné miesta pre KFA sú zrealizované, v betónových prácach a v úprave terénu budú pokračovať v jarných mesiacoch 2018

**C/ Proces verejného obstarávania - Súťažný dialóg**, kde predmetom je výber zhotoviteľa stavby vrátane zabezpečenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia, samotná realizácia stavby, kolaudácia stavby.

- Dňa 1.12.2017 bol zaslaný uchádzačom a na webovej stránke UVO zverejnený záverečný informatívny dokument, v ktorom boli lehoty stanovené nasledovne :

Skončenie dialógu a Výzva na predloženie konečnej Ponuky a poskytnutie Záverečného informatívneho dokumentu Záujemcom/Uchádzačom	01.12.2017
Predloženie Ponúk Uchádzačmi	19.01.2018
Výber Úspešného Uchádzača	26.02.2018
Podpis Zmluvy o dielo	19.03.2018

V Košiciach, 15.2.2018

JUDr. Martin Petruško  
predseda predstavenstva  
Košická Futbalová Aréna a.s.

Ing. Ján Jakubov  
člen predstavenstva  
Košická Futbalová Aréna a.s.