

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Košice
Tr. SNP 48
K o š i c e

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/2008

Vybavuje/linka
Mgr. M. Ďurik

Košice
16.9.2008

Vec

Stanovisko k zisteným nedostatkom uvedených v protokole o výsledkoch kontroly – zaslanie

Na základe výsledkov kontroly, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.8. – 3.9.2008 a po prejednaní zistených nedostatkom so zhotoviteľom diela, f. Prodomont Košice, dávame nasledovné stanovisko:

1. Rozpočet diela bol spracovaný na základe pôvodnej projektovej dokumentácie z r. 1958, ktorá sa nachádza v archíve školy. Keďže sa jednalo o opravu strechy, nebolo potrebné spracovávať novú projektovú dokumentáciu, všetky potrebné údaje sa zistili z pôvodnej dokumentácie.
2. Záručná doba na zhotovené dielo bola v ZOD dohodnutá na 5 rokov, na materiál je záruka zhodná so zárukou, ktorú poskytuje výrobca. Keďže v ZOD nie je presne stanovený počet rokov, zhotoviteľ diela dodá škole materiály od výrobcu, v ktorých bude udaná záručná doba na použitý materiál v rokoch. Materiály budú priložené ako dodatok k zápisnici o odovzdaní a prevzatí stavby.
3. Strecha budovy školy bola vo veľmi zlom technickom stave. Na základe toho nebolo možné stanoviť presné množstvo materiálu na opravu drevenej časti krovu. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ stanovil predpokladané množstvo. Presné množstvo sa dalo zistiť až po demontáži starej krytiny a latovania.
Po skončení I. etapy sa kontrolou zistilo, že množstvo materiálu a tým aj vykonanej práce bolo nižšie, ako je uvedené vo faktúre. Keďže sme sa nachádzali ešte len v I. etape, po konzultácii s dodávateľom bolo uvedené množstvo vo faktúre ponechané s tým, že sa prípadné rozdiely budú riešiť na záver.
V ďalších etapách zhotoviteľ musel oproti rozpočtu dodať viac materiálu a vykonať niektoré práce. Jednalo sa o dodávku a montáž krytiny / 39,5 m² /, izolácie / 93,04 m² / a materiál na hromozvod. Tieto práce ohodnotil na 63 376,38 Sk.
Akceptačným listom bola na dielo škole poskytnutá čiastka 2,7 mil. Sk a táto suma nemohla byť v žiadnom prípade prekročená! Rozdiel bol teda v neprospech zhotoviteľa, ktorý ho v plnom rozsahu znášal.

Základná škola, Abovská 36, 040 17 Košice-Barca

Na základe uvedeného riaditeľ školy prijíma tieto opatrenia na odstránenie nedostatkov:

1. Požiadať zhotoviteľa diela, f. Prodomont Košice, o dodanie potvrdenia o záručnej dobe použitých materiálov od výrobcu.

T : 22.9.2008


Zodpov.: hospodárka školy

2. Potvrdenia o záručnej dobe použitých materiálov doplniť k zápisnici o o odovzdaní a prevzatí stavby.

T : 26.9.2008

Zodpov. : RŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Abovská 36
Košice-Barca
1


Mgr. Michal Durik,
riaditeľ školy