



MESTO KOŠICE

### **Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach**

<b>Názov materiálu</b>	Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko	
<b>Predkladá</b>	Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice	
<b>Spracovateľ</b>	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Ing. Peter Vrábel, PhD – konateľ riaditeľ	
<b>Dátum rokovania</b>	17.03.2022	
<b>Číslo spisu</b>		
<b>Uznesenie MR</b>	<b>MZ</b>	<b>MR</b>

## Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

### **berie na vedomie**

informáciu o odpočte plnenia investičného projektu Určené parkovisko

### **Informácia k investičnému projektu:**

Cieľom realizácie projektu „Určeného parkoviska“ je využiť Areál BPMK v súlade s ÚPN-Z Vyšné Opátske, a vybudovať v ňom určené parkovisko pre zhromaždenie starých vozidiel, odťahnutých z územia mesta Košice, pred ich prevozom na ďalšie spracovanie.

Odpočet plnenia harmonogramu:

<b>Určené parkovisko</b>	
Príkazná zmluva – zverejnená	29.6.2021
VO ukončené	20.8.2021
Podpis zmluvy s dodávateľom	17.9.2021
Termín dodania IČ, PD (projektant)	V procese do 15.3.2022 nový termín 31.5.2022

V zmysle harmonogramu prác je v prvotnej fáze potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť inžiniersku činnosť potrebnú k začatiu rekonštrukčných prác. Zmluvne dojednaný termín odovzdania IČ a PD je 15.3.2022.

Na základe iniciatívy BPMK s.r.o., bol projektant na začiatku roka 2022 vyzvaný k informovaniu o stave prípravy PD a IČ.

Na základe našej výzvy BPMK obdržalo od projektanta žiadosť o predĺženie termínu plnenia zmluvy o dielo (050/Z/2021) z dôvodu pandemickej situácie, dlhšieho spracovania podkladov na príslušných úradoch, nutnosti prepracovania návrhu po konzultácii s ÚHA a zapracovaním pripomienok Mestskej polície. Dobu predĺženia odovzdania podkladov žiadal do 30.6.2022.

Po zvážení stavu pripravenosti nutných podkladov k príprave a zabezpečeniu IČ a PD a posúdení ďalších nutných krokov, ktoré je nutné zo strany projektanta ešte podniknúť BPMK dospelo k názoru, že sme ochotní akceptovať termín dodania PD a IČ do 31.5.2022.

V prípade nedodržania termínu si BPMK, s.r.o. uplatní sankcie, vyplývajúce zo zmluvy.

Príloha:

Príloha č. 1 – Projektový list

Košice, 17.2.2022

Vypracoval: Ing. Michaela Adzimová

Schválil: Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ spoločnosti