

## **Košická futbalová aréna a.s.**

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

## **Informácia o činnostiach a priebehu výstavby za mesiace *AUGUST - OKTÓBER 2021***

Stavba : **Košická futbalová aréna – futbalový štadión**

### **AUGUST 2021**

#### **GSM – telekomunikačná stavba 0639KO KFA Košice**

na GSM plošine-OK roštu pri veľíne bolo doplnené posuvné zábradlie na výleze na plošinu a odkladací rebrík s uzamykaním. Pokračované bolo s meraním čistoty prenosu signálu, zafúknutím optiky, doladením čistoty signálu s odstránením tieniacich účinkov konštrukcií a korekcia polôh indoorových antén. V GSM skrini RE-SLB boli doplnené pre operátorov samostatné elektromery, na prípojke a vedeniach NN sa vykonali potrebné odskúšania s revíznymi správami, na plošine sú v čakanií vývody a priestor pre osadenia skrií ďalších technológií Slovak Telekom a O2 Slovakia.

**Wifi** – v objekte HB na jednotlivých podlažiach sa realizovalo pevné pripojenie do internetu, wifi konektivita a predpríprava pripojenia na TV zariadenia.

**NN rozvodňa** – na žiadosť KFA bolo VSD znížené MRK – bola zabezpečená výmena PTP na OM - 3 ks 10//5A PTP meničov v NN rozvodni, vykonali sa merania transformátora prúdu demontážne a montážne práce, kontrola a úprava merania na úrovni VVN/VN prostredníctvom VSD.

#### **Ihrisko**

Zabránkové siete – boli prehodnotené riešenia konštrukcie zabránkových sietí  
Hracia plocha - vyrovňavanie a kontrola úrovni pieskovej plochy ihriska pomocou GPS gradera, dopĺňanie piesku, doplnenie a uskladnenie rašeliny pre jej zabudovanie do trávnik.  
Príprava a realizácia trávnik je zabezpečovaná za účasti odborného poradcu groundsmana SFZ.

### **SEPTEMBER 2021**

#### **GSM – telekomunikačná stavba 0639KO KFA Košice**

Všetky práce na GSM boli zo strany Orange ukončené, stavba bola odovzdaná. Účelom stavby je zabezpečenie vnútorného pokrytia objektu signálom GSM. Základňová stanica GSM bude slúžiť na

pokrytie administratívnych a obchodných priestorov signálom mobilných operátorov Orange a po

doplnení ďalších skrií Slovak Telecomom a O2.

#### **Ihrisko**

Hracia plocha- práce s mechanizmami na ihrisku - premeriavanie úrovni ihriskovej plochy, vyrovňavanie a kontrola úrovni pieskovej plochy ihriska pomocou GPS gradera, dopĺňanie

piesku, kontrola funkčnosti zavlažovacieho systému, nastavovanie ventilov a ostrekovačov, boli vykonané opakované tlakové skúšky na zavlažovacom a vykurovacom systéme ihriska. Výbehová plocha po obvode hracej plochy bola vysypávaná štrkodrvou. Realizácia trávnik je zabezpečovaná za účasti odborného poradcu groundsmana SFZ.

### **Priestory pre uskladnenie ihriskovej techniky**

Na ľavom okraji promenády tribúny C bola časť plochy promenády C1 prehradená a zatienená pre uskladnenie a uzatvorenie ihriskovej mechanizácie určenej na údržbu ihriskovej plochy. K tomuto účelu boli KFA zakúpené strojné zariadenia - rotačné a vretenové kosačky, rotačné rozmetadlo hnojiva, prútové brány, zaťahovacia sieť, vlečka a lajnovačka čiar. V časti priestoru pod tribúnou A bola doplnená bránka pre uzamknutie skladového priestoru pod schodiskom vomitória AL.

### **Interiéry a dizajn**

Spracovanie návrhov nábytkov pre interiéry hlavnej budovy a designy interiérov a exteriérov štadióna.

Zabezpečila sa výroba a navážanie nábytku do zóny PRESS a VIP L a P stoličky a stoly, do interview priestoru

skladacie stoličky, montáž stien a sedačiek v šatniach hráčov domácich a hostí.

Veľkorozmerný nápis „Košická futbalová aréna“ je zvýraznený na zasklenej fasáde hlavnej budovy.

## **OKTÓBER 2021**

### **Ihrisko**

Hracia plocha ihriska bude o rozmere 68 x 105m a celá plocha s prírodným trávnikom 72 x 112m. Výbehové plochy po obvode hracej plochy budú s povrchom umelého trávnik v šírke 4,05m vrátane žľabu pri mantineloch tribún.

S ohľadom na špecifiká vysádzania trávnik v tomto ročnom období bola zmenená koncepcia realizácie prírodného trávnik a to na formu kladenia hotových trávnikových kobercov. Práce na navážaní a zrovnávaní plochy s dodržaním predpísaných sklonov v hornej koreňovaj zóne pokračovali s permanentným premeriavaním úrovni ihriskovej plochy pomocou GPS gradera, piesok bol na hracu plochu postupne dopĺňaný a navážaná rašelina premiešavaná s pieskom čo bude priamym podkladom pod trávnikový koberec, plochy sú opätovne gradeované a výškove laserom zameriavané, prebiehala kontrola funkčnosti zavlažovacieho systému, nastavovanie ventilov a ostrekovačov, pri zapracovávaní sypkého podkladu sú plochy pravidelne zavlažované. Pripravovaný je potrubný vykurovací systém ihriska v spojitosti s OST k plneniu nemrznúcou tekutinou glykolom.

Výbehová plocha po obvode hracej plochy je vysypávaná jemnou štrkodrvou, zrovnávaná a zhutňovaná valcovaním.

Realizácia trávnik je zabezpečovaná za účasti odborného poradcu groundsmana SFZ.

### **Interiéry a dizajn**

V priestoroch recepcií VIP, PRESS, Aktéri boli v podlahách upravované vývody slaboprúdu a silnoprúdu

k samotným recepčným pultom, ako aj v šatniach hráčov na dekoratívnych stenách s TV obrazovkou.

TV obrazovky boli doplnené do priestorov zázemia hráčov, trénerov, rozhodcov a do sky boxov, barov a ostatných VIP priestorov. Na recepciách boli inštalované recepčné pulty a na stenách jednotlivých recepcií nalepované tapety s príslušným orientačným značením podlaží. Dvere miestností sú označené názvami a chodby a exteriérové plochy tribún orientačnými navádzacími značeniami a piktogramami. Na toaletách HB a vo vstavkoch boli nad umývadlami umiestnené zrkadlá. Kancelárske priestory prenajaté FC Košice boli vybavené vlastným interiérovým zariadením klubu.

### **RALLY Košice**

Pre zorganizovanie 47. športového podujatia RALLY Košice, automobilovej súťaže zaradenej do FIA zóny strednej Európy, boli prostredníctvom KFA organizátorom poskytnuté vnútorné a vonkajšie priestory hlavnej budovy, parkoviská a spevnené plochy KFA pre potrebné zázemie súťaže. V priestore okolo tribún boli zriadené depá súťažných teamov a cieľová rampa.

Ing. Milan Vaska  
stavebný dozor za KFA