



**Správa mestskej zelene
v Košiciach**

**Stratégia rozvoja organizácie – Správa mestskej zelene
v Košiciach (SMsZ) pre rok 2020 – 2023**

Odpočet plnenia stratégie za k 31.12.2023

December 2023, Košice

**Vypracovala:
Ing. Marta Popříková**

V zmysle Stratégie rozvoja organizácie – Správy mestskej zelene v Košiciach pre roky 2020-2023, a na základe uznesenia MZ č. 266 zo dňa 06.11.2019, predkladám odpočet za posledný pol rok 2023.

Splnením jednotlivých úloh vyplývajúcich zo Stratégie, boli naplnené ciele, ktorými sú predovšetkým odborne fungujúca organizácia zabezpečujúca spokojnosť obyvateľov mesta s cenovo akceptovateľnou a spoľahlivou službou, ktorá efektívne zavádza ekostabilizačné postupy pri tvorbe a údržbe zelene a prosperita organizácie v podnikateľskom prostredí.

Odpočet Stratégie na rok 2023	Predpokladá ná hodnota	Mesiac realizácie												Poznámky
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Média a marketing														
Environmentálne vzdelávanie: Medzinárodný deň vtákov														Zrealizované
Širšia poznámka: Podujatie v Mestskom parku v spolupráci s RNDr. Petrom Krišovským, za účasti 3 základných škôl, s témou o živote a ochrane vtáctva v mestskom prostredí.														
Deň sťahovavého vtáctva v Mestskom parku														Zrealizované
Podujatie v spolupráci s RNDr. Petrom Krišovským, za účasti 4 základných škôl o odchYTE a krúžkovaní vtáctva v spolupráci s VÚB bankou.														
Dobrovoľnícke akcie pre obnovu prvkov vo verejnom priestore:	Grant 920 € nadácia Pontis													Zrealizované
Podujatie v spolupráci Nadáciou Pontis – dobrovoľnícka akcia – obnova detských ihrísk –DI Partizánska, DI Miškovecká, DI Fábryho, DI Park Angelinum, DI Kežmarská a maľovanie oplatenia okolo Fontány znamení na Hlavnej ulici v Košiciach. Študenti stredných škôl pomohli s maľovaním DI v Mestskom parku, DI Jilenického DI postupimskej a DI vojenskej s vyčistením Belanskej a Evanjelického cintorína.														
Leto s vedou														Zrealizované
Realizované tri prednášky a výstava v Mestskom parku v spolupráci s Nadáciou VUB a odborníkmi na biodiverzitu, na tému netopiere, žaby a divočina v meste. <ul style="list-style-type: none">Noc netopierov, odchyt netopierov a detektoring lietajúcich netopierov 07/2023Obojživelníky, spoznávanie a sledovanie žiab v mestskom parku 08/2023Spoznaj mestskú divočinu, ako pomôcť hmyzu, obojživelníkom, plazom, ježkom či netopierom pred zimou. Workshop o zimnom prikrmovaní vtáctva spojený s výstavou „Ako prikrmovať vtáky“ 11/2023														
Deň Zeme s TUKE														Zrealizované
Podujatie v spolupráci s TUKE, kde bola prezentovaná činnosť Správy mestskej zelene v Košiciach a spoluprácu so smart technológiami, ktoré pribudli na fontánach v správe SMsZ. Podujatia sa zúčastnilo približne 120 žiakov MŠ a ZŠ a 200 študentov univerzity.														
Osadenie knižnej búdky	300 €													Zrealizované
Osadenie knižnej búdky správca zabezpečil cez fundraisingovú kampaň O2 Útulňa kníh, kde sa vyzbieralo 300 € na podporu tohto projektu.														
Personálny úsek														
Vzdelávanie zamestnancov	3 260 €													Zrealizované
Širšia poznámka: Okrem bežných vzdelávacích procesov, absolvovali zamestnanci SMsZ dňa 30.05.2023 až 01.06.2023 stretnutie so zástupcami Komunálneho podniku mesta Bratislava, zástupcami MIB a pracovníkmi Oddelenia tvorby zelene magistrátu mesta Bratislava. Témou bola výmena informácií ohľadom budovania, tvorby a spravovania verejnej zelene. Veríme, že spoluprácu medzi vznikajúcim Komunálnym podnikom mesta Bratislava a našou organizáciou budeme naďalej intenzívne rozvíjať a budeme môcť pretaviť skúsenosti so správou verejnej zelene do vzájomne prospešného rozvoja. Dňa 2.6.2023 sa zúčastnili zamestnanci SMsZ obhliadky Die garten Tulln so 70 vzorovými ekologickými okrasnými záhradami.														

[illegible]

Rotačná kosačka 1 ks, Motorové nožnice 5 ks, Motorová píla 9 ks, Kosačka strunová 13 ks, Fukár 6 ks, Vyvetvovacia píla 1 ks.

[illegible]

MČ Západ Detské ihrisko Kysucká - Ipeľská, Detské ihrisko Tr. SNP 63
MČ Dargovských hrdinov: DI Clementisova 6, DI Kpt. Jaroša 8, DI Kpt. Jaroša 15, DI Kurská 31, DI Fábryho 1-3, DI Zupkova 4-6
MČ Jazero: DI Azovská 2-6, DI Donská 12-14, DI Rovníková 8
MČ Staré Mesto: DI Jilemnického - Jarná, DI Lomená, DI Pajorová, DI Vojenská 10, DI Haviarska
MČ Sever: DI Hlinkova 23-33, DI Park Duklianskych obetí 2-6, DI Skautská 1-4
MČ Juh: DI Krakovská 14-15, DI Mudroňova 34, DI Paláriková 9-11, DI Rastislavova 5
 Príprava PD DI Národná trieda 47 – 51 MČ Sever

[illegible]

V Hrajúcej fontáne na Hlavnej ulici v Košiciach, v rámci **stavebnej časti** bolo zrekonštruované teleso fontány – výmena konštrukcie pre montáž čerpadiel a dlažby zabezpečujúcej prístup pre údržbu, vysprávky poškodených častí povrchu telesa fontány, čistenie pôvodnej dlažby v telese. Ďalej bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia technickej šachty ako „zázemia“ pre inštaláciu zariadení na ovládanie funkcie fontány osvetlenia a ozvučenia, a pre technológiu úpravy vody pre činnosť fontány. Do toho času bolo prístupné k výmene časti dlažby v telese fontány, realizovala sa výmena poškodených častí dlažby v rámci parku a bolo zrealizované kompletné prečistenie kanalizácie v rámci parku okolo fontány z dôvodu upchatia na viacerých miestach. Zároveň bola zavedená nová **elektroinštalácia** pre fontánu a príľahlý park, pričom prebehla aj rekonštrukcia vnútra - (výzbroj) hlavného elektrorozvádzača. Toho času už bola zahájená a prebieha montáž samotnej **technológie fontány** (čerpadlá, svietidlá fontány, osadzovanie trysiek a pod.). **Termín** – 11/2024 realizované testovanie (skúšobná prevádzka) hlavných častí fontány. Rekonštruovaná fontána bola odovzdaná v termíne podľa ZoD (13.11.2024).

[illegible]

[illegible]

Širšia poznámka:

- **MČ Západ:** Lesnícka projekt SÚ, Obrody úprava chodníkov, Muškátová SÚ, Trebišovská SÚ, Nešporova SÚ
- **MČ DH:** Fábryho úprava verejného priestoru a DI
- **MČ SM Mestský park** výsadba stromov 33 ks - za výrub na Štúrovej ulici
- **MČ JUH Jantárová stredový pás** výsadba trvaliek a 16 ks stromov na jar 2024 ukončenie výsevu kvetnatej lúky

Realizácia sadových úprav medziblokových priestorov na základe zmlúv:

MČ KVP: medziblok – Jaschusova - pokračovanie prác jar 2024

MČ Juh: medziblok – Turgenevova - pokračovanie prác jar 2024

Rrekonštrukcia priestranstva pred Verejným cintorínom – pokračovanie prác jar 2024

Výsadba cibulíovín																		Plán 214 200 ks vrátane cibulíovín do trávniku z toho 59 200 kusov ručne sadené, 155 000 kusov strojovo sadené
Výsadba letničiek, dvojročiek, trvaliek																		120 600 ks
Výsadba stromov																		vysadených 734 ks
Ošetrovanie stromov																		Zrealizované

Širšia poznámka:

Ošetrovanie stromov je realizované výlučne pod dozorom certifikovaných, odborne vzdelaných arboristov.

Realizované orezy na základe požiadaviek občanov a mestských častí:

489 - celkový počet podnetov občanov cez MMK a MČ za rok 2023 (bez podnetov Technikov zelene, telefonických a ústnych podnetov a havarijných stavov)

Počet ošetrovaných drevín v jednotlivých mestských častiach:

DH	89 ks
Juh	181 ks
Sever	386 ks
Západ	252 ks
Ťahanovce	42 ks
Jazero	95 ks
Staré mesto	608 ks
Verejný cintorín	61 ks
Park Moyzesova	75 ks
Mestský Park	102 ks
Park Komenského	45 ks
Bernátovce	0 ks
Krematórium	10 ks

Celkový počet ošetrovaných drevín v roku 2023 je **1 946 ks** stromov a **39 020 ks** krov.

Realizácia výrubov																		Zrealizované
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Širšia poznámka:

Vyrúbaných bolo **760 ks** stromov vrátane suchých a invázných drevín.

Revitalizácia trávnikov																		Zrealizované v zmysle plánu
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Širšia poznámka:

V roku 2023 bolo zrevitalizovaných **6 378 m²** trávnikov, ktoré boli poškodené prekopávkami prípadne prejazdené motorovými vozidlami.

Úsek realizácie sadových úprav

Postupná výmena invázných drevín za autochtónne																		Realizuje sa priebežne– dlhodobý proces
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Realizuje sa priebežne, je to systémová úloha na viac rokov.

Rekonštrukcia stromoradií																		Zrealizované
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Širšia poznámka:

Pokračujeme v dopĺňaní a obnove existujúcich stromoradií v rámci mesta.

MČ Západ – ulica Hronska II. etapa, Bernoláková

MČ Sever - ulica Watsonova, Hlinkova, Národná trieda, Tomášiková

MČ Ťahanovce – Austrálska trieda

MČ Juh – Južná trieda, Verejný cintorín, Vojvodská, Fejova,

MČ SM – Štúrová ulica, Hlavná ulica, Löfflerova, Jiskrova, Svätoplukova, Kmeťova, Jesenského, Jakobyho

[illegible]

Širšia poznámka:

Projektové dokumentácie sadových úprav spracované v roku 2023:

MČ Juh

- **Výsadba stredovej aleje - Jantárová** a zníženie terénu (vsakovanie vody cestnej komunikácie) – rozpracované – pre grant - **(zníženie terénu vsakovanie vody cestnej komunikácie po konzultáciách s referátom dopravy MMK je realizovateľné pri plánovanej rekonštrukcii predmetnej komunikácie)**
- Rekonštrukcia zelene a tvorba parkových úprav v lokalite: Zastávky Nám Osloboditeľov - Južná tr – Štúrova – rozpracované – pre grant
- Sadové úpravy Jantárová - Požiarnická – rozpracované – pre grant
- **Doplnenie výsadby stromov sídlisko Železníky**
- **Jarný parčík - Južná trieda 13a15**
- **Partizánska - Palárikova (čiastočne už vysadená jeseň 2023)**

MČ Staré Mesto

- Rekonštrukcia vnútrobloku ul. Slovenskej jednoty- ul. Tyršovo nábrežie- Jakobyho ulica a Alvinczyho ulica – doplnenie 9 ks stromov + určenie druhov do stromoradií – **IBA RUČNÝ VÝKOP VEĽKÝ VÝSKYT IS**
- Jakobyho – Stromoradie - odovzdané – realizovaná I. etapa. a II. etapa
- Úprava okolia jazierka – odovzdané – zrealizované
- Úprava parčíku pri hrajúcej fontáne
- Úprava Južného parku
- KESA Rotary, mestský park, Staré mesto
- Mestský park _jazierko _dlažba/mlát
- Projekt dosadby stromoradií na uličkách - Löfflerova, Jiskrova, Svätoplukova, Kmet'ova, Jesenského -

MČ Dargovských hrdinů

- Rekonštrukcia zelene a tvorba parkových úprav v lokalite ul. Vyšná úvrať
- Rekonštrukcia zelene a tvorba parkových úprav v lokalite ul. Clementisova - Tr.arm. Gen. Svobodu - Maurerova – Herlianska – finálne úpravy pred podaním na stavebný úrad.
- Sadové úpravy - MŠ Zupkova 37
- Sadové úpravy - MŠ Lidické námestie 18
- Poliklinika východ vstup, DH

MČ nad Jazerom

- Rekonštrukcia zelene a tvorba parkových úprav v lokalite ulíc - Levočská, Dneperká a Irkutská - nezačaté

MČ Sever

- Rekonštrukcia parku Komenského – Vysokoškolská – podaná žiadosť na stavebnom úrade
- Rekonštrukcia parku Komenského – východ I. etapa – PD ukončená – čakáme na právoplatné rozhodnutie OU ŽP
- Rekonštrukcia parku Komenského – západ I. etapa – PD ukončená – čakáme na právoplatné rozhodnutie OU ŽP
- NV MŠ Obrancov mieru 20 – odovzdané pre MMK
- Tolstého 23 svejl – odvodnenie
- Minerálny prameň Anička - pocitovy chodnik

MČ Ťahanovce

- Rekonštrukcia zelene a tvorba pakrkových úprav v lokalite ul. Varšavská
- Lokality pre doplnenie drevín – NV Austrálska ul., Ázijská ul. a Pekinská ul.
- úprava okolia zastávky MHD Belehradská - rozpracované
- Doplnenie aleje – Austrálska trieda
- Dažďová, svejl Varšavská 5, Ťahanovce
- Americká trieda svejl
- Dažďový záhon Bruselská
- Sídľ Ťahan bodová výsadba

MČ Západ

- Šafárikova trieda – rekonštrukcia stromoradia - odovzdané
- Toryská ulica – rekonštrukcia stromoradia - odovzdané
- Hronská ulica 2.časť – rekonštrukcia stromoradia - odovzdané
- Rekonštrukcia parku Tr.SNP - Moldavská cesta – spracované PD – odoslané na stavebný úrad (ohlásenie drobnej stavby)
- Rekonštrukcia vnútrobloku ul. Slobody- Hronská ulica- Ľudová ulica- Brigádnicka ulica a Ružínska ulica – prípravné práce (podklady pre prípravu PD).

- Muškátová 20-28-34 (Pražská) Revitalizácia vnútrobloku (dlažba za mlát mobiliár + dosadba) - nezačaté
- Kysucká – Čapájevova – odovzdaná
- SÚ Humenská – odovzdaná - rozpracované
- SU Popradská 88 - Marco Car – spracované – I. etapa zrealizovaná.
- SU Nešporova – odovzdané – zrealizované
- PD - Návrh sadových úprav Trieda SNP 63-83
- Návrh sadových úprav - BD Bernoláková 24
- SÚ Nešporova /odstúpené - zrealizované
- SÚ Muškátová /odstúpené technikovi
- SÚ Šafárikova trieda 1-17 /odstúpené technikovi
- SÚ Trebišovská 1-9 /odstúpené technikovi

INÉ:

- „Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík, MČ Košice – Lorinčík, k.ú. Lorinčík“.
- Návrh výsadby stromov na ploche parkoviska – Dom áut Martina Neubellera
- SÚ Deň Zeme TUKE FBERG / projekt pre TUKE na základe memoranda o spolupráci
- SÚ Dom pokojnej staroby /projekt pre Arcidiecéznu charitu Košice
- Jedlíková 5 - internáty TUKE - varianta vodné stromy, úprava návrhu a realizácia, Západ
- Strojová výsadba cibul'ovín 2023 - varianty, vytyčovanie, zmeny počas realizácie

Výpočet SH:

- SH Mlynský náhon kompletne podklad pre stavebné povolenie – pre MMK UHA - zrealizované
- SH Kavečianska cesta – pre MMK – doprava (úprava komunikácie) - zrealizované
- SH UNLP Košice – Rastislavova ulica – zrealizované
- SH Ulica Urbánkova 60, Košice, k.ú. Severné Mesto, p.č. 1737
- SH Ulica Ťahanovské riadky, Košice, k.ú. Severné Mesto, p.č. 4639/1
- SH Košice-MČ Pereš, k.ú. Pereš, Na Košarisku 36, p.č.1008/2
- SH Košice - MČ Pereš, k.ú. Pereš, p.č.877, 876
- SH Košice - MČ Staré mesto, k.ú. Huštáky, p.č. 3802/106
- SH Anastas_Angelov_Cínová 1
- SH SHN_TEHO_OST 802
- SH Kavečianska cesta pre referát dopravy MMK

Návrh a realizácia závlahových systémov:

- Kúpalisko Červená hviezda - zrealizované
- Park pri hrajúcej fontáne – zrealizované
- Závlah NTC – zeleň
- Závlaha NTC kurty

Vysvetlivky:

- Projekty plánované rozpracované
- Projekty plánované odovzdané/zrealizované (prípadne podané na stavebný úrad, alebo pred právoplatným rozhodnutím o OÚŽP)
- Projekty neplánované odovzdané/zrealizované

Okrasná škôlka Bernátovce

Príprava adaptovaného rastlinného materiálu vhodnej druhovej skladby, pre výsadby v meste

Zrealizované

Širšia poznámka:

V roku 2023 bolo zakúpených **4 054 ks** rastlinného materiálu v hodnote **31 086 €**. V roku 2023 záhrada Bernátovce expedovala **756 ks alejových stromov**, v celkovej hodnote **147 744 €**, **7 898 ks listnatých kríkov** v hodnote **41 705 €**, **1 779 ks ihličnanov** v hodnote **53 168 €**. K jesennej výsadbe vianočných stromčekov v roku 2022 na jar 2023 pribudlo **60 ks** vianočných stromčekov vysadených do črepníkov v hodnote **2 700 €** určených na vianočný prenájom.

Pred Vianocami bolo expedovaných a predaných **183** vianočných stromčekov za **2 716 €**.

Vybudovanie kontajneroviska pre stromy vo vegetačných

Presunuté na rok 2024

[illegible]

Rekonštrukcia inžinierskych sietí na Verejnom cintoríne	78 897 €																	Zrealizované
Separovanie odpadu na Krematóriu																		Úloha presunutá na ďalšie obdobie na základe schváleného rozpočtu
Virtuálne spracovanie Verejného cintorína	68 044 €																	Prebieha skúšobná prevádzka
Širšia poznámka: Zabezpečenie kompletného zmapovania Verejného cintorína v Košiciach a pohrebiska pri krematóriu, s geodetickým zameraním vrátane dodania digitálnej mapy, ortofotomapy, pasportizácie spolu s komplexnou kancelárskou aplikáciou, prepisom náhrobkov do kancelárskej aplikácie, fotodokumentácie náhrobkov a hrobových miest a ich spárovanie s existujúcou databázou pochovaných a nájomcov, technického vybavenia pre verejnosť vo forme externého KIOSK-u s inštalovanou interaktívnou mapou a aplikáciou. Súčasťou aplikácie je objednávkový systém na obrady, spopólnenia, pochovávaní, či už s nadväznosťou na hrobové miesto, alebo bez, vrátane tvorby šablón na rýchle vyplňanie nájomných zmlúv, objednávok a kalkulácií pre fakturácie.																		
Inventarizácia hrobových lavičiek na Verejnom cintoríne	vo vlastnej réžii																	Realizuje sa
Širšia poznámka: Zmapovaný je celý Verejný cintorín. Na siedmych parcelách na Verejnom cintoríne boli torzá lavičiek zlikvidované. Správca v týchto prácach pokračuje.																		

Zavedením nových postupov a ich zdokonaľovaním, v oblasti údržby a ochrany zelene, sme pristúpili k zefektívneniu svojej činnosti a zvýšeniu kvality starostlivosti o zeleň. Zavádzanie nových a moderných postupov je výzvou pre ďalšie obdobie.

V Košiciach, december 2023

Vypracovala: Ing. Marta Popříková