

**Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a kalkulácia ceny
Magistrát mesta Košice**

1. Prekládka pôvodnej jednotky LG - LK2 do rackovne
2. Dodávka a inštalácia novej klimatizácie do serverovne

	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena
1.	Prekládka pôvodnej jednotky				
	Cu potrubie vrátane izolácie	30	bm		0,00 €
	PVC Žľab	3	bm		0,00 €
	Elektrické napojenie jednotiek vrátane istenia a kabeláže	1	kpl		0,00 €
	Rám vonkajších jednotiek, montážny materiál	1	kpl		0,00 €
	Odvod kondenzátu	1	kpl		0,00 €
	Stavebné prestupy	1	kpl		0,00 €
	Demontáž a montáž jednotky	1	kpl		0,00 €
2.	Nová jednotka				
	Klimatizačná jednotka vrátane technologického packu: celoročný kit chladenie do -10°C, automatický reštart				
	SPLIT systém - nástenná jednotka, Qchl.: min. 6,8kW	1	kpl		0,00 €
	Cu potrubie vrátane izolácie	32	bm		0,00 €
	PVC žľab	35	bm		0,00 €
	Elektrické napojenie jednotiek vrátane istenia a kabeláže	1	kpl		0,00 €
	Rám vonkajších jednotiek, montážny materiál	1	kpl		0,00 €
	Odvod kondenzátu	1	kpl		0,00 €
	Stavebné prestupy	1	kpl		0,00 €
	Montáž jednotky	1	kpl		0,00 €
	Celkom spolu bez DPH				0,00 EUR
	Celkom spolu s DPH 20%				0,00 EUR

Umiestnenie vonkajších jednotiek v exteriéri na streche - 1. poschodie

Platnosť ponuky: min. 1 mesiac

Termín realizácie: do 30 dní

Splatnosť faktúry: 30 dní

Záručné podmienky: 24 mesiacov od prevzatia diela pri pravidelnom servise